

給水施設点検票

判定マーク : / = 該当なし ○ = 異常なし △ = 要注意 × = 異常あり

点検日	年 月 日	天候		点検者名		
現場名	中能登町営 住宅		号棟	設置場所 : 屋外・屋内		
点検項目	判断基準		結果	判定		
基礎	コンクリート	亀裂・沈下がない				
	架台	発錆・腐食がない				
周囲・フェンス	破損がない					
	施錠してある					
	発錆・腐食がない					
	雑草がない					
本体	水漏れ	水漏れがない				
	外面	発錆・腐食・損傷がない				
		濁り水がない				
	内面	腐食・損傷がない				
	マンホール	密閉状態が良好である				
		パッキングの老朽度				
施錠してある						
水の状態	沈殿物が異常でない					
	浮遊物がない					
	異常な臭いがない					
	色度・濁度が異常でない					
付属装置	ボールタップ 定水位弁 20 A	浸水がない				
		変形・損傷がない				
		水漏れがない				
		衝撃がない				
付属配管	変形・腐食・損傷がない					
	通気管の防虫網は正常である					
	防虫網の詰まりがない					
	防虫網の腐食・損傷がない					
特記事項						